

OBRA: ESCOLA 06 SALAS DE AULA COM QUADRA - OPÇÃO 220V - EEIF CRISTINA LIBERALINA LOIOLA E DOMINGOS GOMES DE AGUIAR
Unidade Federativa: TAUÁ / CE
Data de preço: Sinapi 07/2022 com desoneração e Seinfra - 27.1 com desoneração
PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	113.705,38	3,64%	100,00%									
				113.705,38									
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	49.955,19	1,60%		80%	20%							
					39.964,15	9.991,04							
3	FUNDAÇÕES	446.959,99	14,31%		50%	50%							
					223.480,00	223.480,00							
4	SUPERESTRUTURA	349.690,41	11,20%			40%	40%	20%					
						139.876,16	139.876,16	69.938,08					
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	105.866,23	3,39%				30%	40%	30%				
							31.759,87	42.346,49	31.759,87				
6	ESQUADRIAS	174.069,66	5,57%					10%	40%	40%	10%		
								17.406,97	69.627,86	69.627,86	17.406,97		
7	SISTEMAS DE COBERTURA	754.679,46	24,17%					30%	30%	30%	10%		
								226.403,84	226.403,84	226.403,84	75.467,95		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	9.740,11	0,31%		50%	50%							
					4.870,06	4.870,06							
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	274.815,23	8,80%						30%	30%	20%	20%	
									82.444,57	82.444,57	54.963,05	54.963,05	
10	SISTEMAS DE PISOS	224.315,96	7,18%					30%	30%	10%			
								67.294,79	67.294,79	67.294,79	22.431,60		
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	77.677,67	2,49%						40%	40%	20%		
									31.071,07	31.071,07	15.535,53		
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	101.782,31	3,26%				40%	40%	20%				
							40.712,92	40.712,92	20.356,46				
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	66.317,53	2,12%		10%	10%	30%	20%	30%				
					6.631,75	6.631,75	19.895,26	13.263,51	19.895,26				
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	35.309,70	1,13%								50%	50%	
											17.654,85	17.654,85	
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	3.416,44	0,11%								50%	50%	
											1.708,22	1.708,22	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	4.429,67	0,14%								50%	50%	
											2.214,84	2.214,84	
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V)	110.540,80	3,54%					20%	20%	40%	20%		
								22.108,16	22.108,16	44.216,32	22.108,16		
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	79.808,17	2,56%			50%							50%
						39.904,09							39.904,09
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	135.065,10	4,33%									60%	40%
												81.039,06	54.026,04
20	SERVIÇOS FINAIS	4.332,26	0,14%										100%
													433226%
Valores totais		3.122.477,27	100,00%	113.705,38	274.945,96	424.753,09	232.244,21	499.474,76	570.961,88	521.058,45	229.491,15	197.484,10	58.358,30